



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DATA-BASE: JULHO/2020

OBRA: REFORMA DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA FEA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	TOTAL
										VALOR (R\$)
IMPLANTAÇÃO										
1	SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES	7.322,06	100,00%							1,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	31.251,49	70,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	1,00
3	INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS, BALDRAMES E MURO DE ARRIMO)	34.722,61	50,00%	50,00%						1,00
4	SUPERESTRUTURA	11.939,55			100,00%					1,00
5	ALVENARIA	6.620,49				100,00%				1,00
6	COBERTURA	10.931,91					100,00%			1,00
7	PISOS	10.702,96				50,00%	50,00%			1,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.230,96		50,00%			50,00%			1,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	257.012,08			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	1,00
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	574,27					100,00%			1,00
11	PINTURA	7.074,69						50,00%	50,00%	1,00
12	REVESTIMENTO	10.769,32						100,00%		1,00
13	CAIXILHOS	16.107,57					50,00%	50,00%		1,00
14	SERRALHERIA	19.254,89						50,00%	50,00%	1,00
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.517,06							100,00%	1,00
	TOTAL IMPLANTAÇÃO	430.031,91								

SUB-TOTAL	R\$	430.031,91	46.559,40	21.039,36	64.904,55	64.936,96	79.991,91	84.952,89	67.646,84	430.031,91
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (6,23 %)	R\$	26.790,99	2.900,65	1.310,75	4.043,55	4.045,57	4.983,50	5.292,56	4.214,40	26.790,99
BDI (22,12 %)	R\$	101.049,22	10.940,56	4.943,84	15.251,32	15.258,94	18.796,56	19.962,29	15.895,71	101.049,22
TOTAL	R\$	557.872,12	60.400,62	27.293,95	84.199,42	84.241,47	103.771,97	110.207,75	87.756,95	557.872,12