

**Cronograma de trabalho, entrega das etapas e pagamentos.
Referente ao memorial nº 19 - 2015 R-01****Projeto: Ginásio**
Unidade/Órgão: FCA- Ciencia do Esporte
UNICAMP

etapa	Descrição da etapa	Prazo (dias corridos)	Parcela de pagto (%)
<input type="checkbox"/>	Estudo Preliminar de Arquitetura.		
<input type="checkbox"/>	Análise do Estudo Preliminar de Arquitetura por parte da CPO.		
<input checked="" type="checkbox"/> 1	Anteprojetos.	30	
<input checked="" type="checkbox"/> 2	Análise dos Anteprojetos por parte da CPO.	15	20
<input checked="" type="checkbox"/> 3	Pré-executivos e entrega do protocolo do Corpo de Bombeiros, quando for o caso.	25	
<input checked="" type="checkbox"/> 4	Análise dos Pré-executivos por parte da CPO.	15	20
<input checked="" type="checkbox"/> 5	Executivos. (inclusive Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, ART e outros documentos).	30	
<input checked="" type="checkbox"/> 6	Análise dos Executivos por parte da CPO.	45	30
<input checked="" type="checkbox"/> 7	Entrega do Objeto - Definitiva (inclui a aprovação no Corpo de Bombeiros, quando for o caso).	10	
<input checked="" type="checkbox"/> 8	Autorização para emissão da NF final.	10	30
TOTAL		180	100

Observações: 1) A liberação das parcelas de pagamento ficará vinculada à aprovação por parte da CPO de cada uma das respectivas etapas.
2) O prazo de entrega será contado a partir da primeira reunião técnica entre a Contratada e a CPO.

RECEBIMENTO DEFINITIVO: O recebimento definitivo será dado pela CPO após a entrega do Objeto sem nenhuma pendência.