



UNICAMP



GASTROCENTRO

# Plano de Execução da Reforma Rede Elétrica Gastrocentro

# Realização do Plano

Esforço conjunto:

- Coordenadoria
- Informática
- Recepção
- Engenharia
- Área Técnica / Assistência (Desmembrado)

# **Etapas 1 - 22D - LIMED / LEITO DIA / MANOMETRIA**

## **LIMED**

- Passagem para FCM
- Fechar o Atendimento


## **Leito DIA**

- Sala Amb. Hepatites - Consultórios

## **Manometria**

- Sala Amb. Hepatites - 1 Consultório

**22 D**



PLANTA BAIXA

**2 Andar**

# PLANO DE ATAQUE

**1 Andar**




PLANTA BAIXA

# IMPACTOS GERADOS

**22 D**

**2 Andar**



Quartas e Quintas Feiras

## **Etapas 1 - 22D - LIMED / LEITO DIA / MANOMETRIA**

Prazo (Desmontagem) 1 semana

Prazo 30 dias para execução do trabalho.

Prazo (Montagem) 1 semana

Após Reforma, retornar os serviços para o seu local de origem

## **Etapas 2 - 21D - ANFITEATRO E LAB. DII**


### **Anfiteatro**

- Passagem das aulas para Anfiteatro da FCM ou
- Passagem das aulas para ambiente 100 % virtual (Externo)

### **Lab Dii**

- Passagem para a FCM
- Fechar os atendimentos

**21 D**



**1 Andar**

## **PLANO DE ATAQUE**

**2 Andar**



# IMPACTOS GERADOS



1 Andar

## **Etapas 2 - 21D - ANFITEATRO E LAB. DII**

Prazo (Desmontagem) 1 semana

Prazo 30 dias para execução do trabalho.

Prazo (Montagem) 1 semana


Após Reforma, retornar os serviços para o seu local de origem

# Acompanhamento ao final da Etapa 2 - Áreas Concluídas

## 2 Andar



## 1 Andar



## **Etapas 3 - 11B - LAB. GASTRO e HEPATOLOGIA**

**LAB**

→ Passagem para LAB. DE GASTRO E  
HEPATOLOGIA ala 11 A.




1 Andar

# PLANO DE ATAQUE

2 Andar



# IMPACTOS GERADOS



1 Andar

11 B

11 A

## **Etapas 3 - 11B - LAB. GASTRO e HEPATOLOGIA**

Prazo (Desmontagem) 1 semana


Prazo 30 dias para execução do trabalho.

Prazo (Montagem) 1 semana


Após Reforma, retornar os serviços para o seu local de origem

# Acompanhamento ao final da Etapa 3 - Áreas Concluídas

## 2 Andar



## 1 Andar



## **Etapas 4 - 12B - COORDENADORIA**

### **COORDENADORIA**


→ Passagem para ala 12 A da Informática e  
Manutenção Geral

# PLANO DE ATAQUE


Térreo

12 B

2 Andar



# IMPACTOS GERADOS



## **Etapas 4 - 12B - COORDENADORIA**

Prazo (Desmontagem) 1 semana


Prazo 30 dias para execução do trabalho.

Prazo (Montagem) 1 semana


Após Reforma, retornar os serviços para o seu local de origem

# Acompanhamento ao final da Etapa 4 - Áreas Concluídas


2 Andar



1 Andar



Térreo



PLANTA BAIXA


PLANTA BAIXA

## **Etapas 5 - 22C - AMB. HEPATITES**

### **AMB. HEPATITES**

- Passagem para ala Amb. DII no Térreo.
- Sugestão levar o Mi para o HC (faixa preta)  
Suspender serviço por período da reforma.


# PLANO DE ATAQUE



## Térreo



# IMPACTOS GERADOS



2 Andar

Térreo



## **Etapas 5 - 22C - AMB. HEPATITES**

Prazo (Desmontagem) 1 semana


Prazo 30 dias para execução do trabalho.

Prazo (Montagem) 1 semana


Após Reforma, retornar os serviços para o seu local de origem

# Acompanhamento ao final da Etapa 5 - Áreas Concluídas


2 Andar



1 Andar



Térreo



# **Etapas 6 - 20D - AMB. TRANSPLANTE HEPÁTICO - TX**


## **AMB. TX**

<b>SEG</b>	<b>TER</b>	<b>QUA</b>	<b>QUI</b>	<b>SEX</b>
Manhã	Manhã	Manhã	Manhã	Manhã
DII	DII	DII	Amb. Hep	DII
Tarde	Tarde	Tarde	Tarde	Tarde
	Amb. Hep	Amb. Hep	Amb. Hep	DII

# PLANO DE ATAQUE




# IMPACTOS GERADOS



2 Andar

Térreo



## **Etapas 6 - 20D - AMB. TRANSPLANTE HEPÁTICO - TX**

Prazo (Desmontagem) 1 semana


Prazo 30 dias para execução do trabalho.

Prazo (Montagem) 1 semana


Após Reforma, retornar os serviços para o seu local de origem

# Acompanhamento ao final da Etapa 6 - Áreas Concluídas


2 Andar



1 Andar



Térreo



## **Etapa 7 - 10B - RAI0 X / ULTRASSOM / CPRE**

### **RAIO X**

- Passagem dos procedimentos ao HC setor de Radiologia
- Equipamento não pode ser movimentado e deverá ser revestido


### **ULTRASSOM**

- Passagem dos procedimentos na ala 22 D ( Leito Dia)


### **CPRE**

- Passagem dos procedimentos ao HC setor de Radiologia devido necessidade do equipamento de Raio X.

# PLANO DE ATAQUE




# IMPACTOS GERADOS



2 Andar

Térreo



## **Etapas 7 - 10B - RAIO X / ULTRASSOM / CPRE**

Prazo (Desmontagem) 1 semana


Prazo 30 dias para execução do trabalho.

Prazo (Montagem) 1 semana


Após Reforma, retornar os serviços para o seu local de origem

# Acompanhamento ao final da Etapa 7 - Áreas Concluídas


2 Andar



1 Andar



Térreo



## **Etapa 8 - 20C - AMB. DII**


### **AMB. DII**

→ Passagem dos procedimentos a ala 22 C no segundo piso.

# PLANO DE ATAQUE



# IMPACTOS GERADOS



2 Andar

Térreo



## **Etapas 8 - 20C - AMB. DII**

Prazo (Desmontagem) 1 semana


Prazo 30 dias para execução do trabalho.

Prazo (Montagem) 1 semana


Após Reforma, retornar os serviços para o seu local de origem

# Acompanhamento ao final da Etapa 8 - Áreas Concluídas


2 Andar



1 Andar



Térreo



## **Etapas 9 - 11A - LAB. GASTRO e HEPATOLOGIA**

**LAB**

→ Passagem para LAB. DE GASTRO E  
HEPATOLOGIA ala 11 B.


# PLANO DE ATAQUE



1 Andar

11 A

# IMPACTOS GERADOS



1 Andar

**11 B**

**11 A**

## **Etapas 9 - 11A - LAB. GASTRO e HEPATOLOGIA**

Prazo (Desmontagem) 1 semana


Prazo 30 dias para execução do trabalho.

Prazo (Montagem) 1 semana


Após Reforma, retornar os serviços para o seu local de origem

# Acompanhamento ao final da Etapa 9 - Áreas Concluídas


2 Andar



1 Andar



Térreo




## **Etapa 10 - 21C - LAB. ANATOMIA PATOLÓGICA**

### **LAB.**

→ Passagem das atividades do laboratório ao setor de Anatomia Patológica do HC.

→ Embalagem dos equipamentos

# PLANO DE ATAQUE



1 Andar

# IMPACTOS GERADOS



1 Andar

## **Etapas 10 - 21C - LAB. ANATOMIA PATOLÓGICA**

Prazo (Desmontagem) 1 semana


Prazo 30 dias para execução do trabalho.

Prazo (Montagem) 1 semana


Após Reforma, retornar os serviços para o seu local de origem

# Acompanhamento ao final da Etapa 10 - Áreas Concluídas


2 Andar



1 Andar



Térreo



# **Etapa 11 - 10A - ENDOSCOPIA / COLONOSCOPIA**

## **ENDOSCOPIA**

- Passagem da sala de recuperação para a ala 10B no setor de ultrassom
- Passagem dos procedimentos para a ala 10B no setor de ultrassom na sala do Doppler, Sala Anexa ao Raio-X e Sala Procedimentos do Raio X.

## **ULTRASSOM**

- Setor de Ultrassom deverá ser movimentado para ala 22 D Leito Dia (Quartos)

## **RAIO X**

- Setor de Raio X deverá ser movimentado para área de Radiologia do HC.


## **COLONOSCOPIA**

- Passagem dos procedimentos na ala 10 B na sala Anexa ao Raio-X e Sala Procedimentos do Raio X. Utilizar banheiro existente na estrutura.

# PLANO DE ATAQUE




# IMPACTOS GERADOS



2 Andar

Térreo



## **Etapas 11 - 10A - ENDOSCOPIA / COLONOSCOPIA**

Prazo (Desmontagem) 1 semana


Prazo 30 dias para execução do trabalho.

Prazo (Montagem) 1 semana


Após Reforma, retornar os serviços para o seu local de origem

# Acompanhamento ao final da Etapa 11 - Áreas Concluídas


2 Andar



1 Andar



Térreo



# Etapa 12 - 12A - MANUTENÇÃO GERAL / SALAS MÉDICOS E TI

## MANUTENÇÃO GERAL

→ Passagem para a sala do motorista piso Térreo

## MÉDICOS

→ Dr. Marlone passaria utilizar sala da disciplina junto com o Dr. Tiago Seva no Lab de Gastro.


→ Dr. Chaim e Dr. Everton voltariam a utilizar a estrutura da FCM ou utilizar a sala do Expediente / Dr. Nelson /Dr. Luis Roberto.

## TI

→ Utilizar sala na Coordenadoria para alocar os profissionais de TI.

→ Passar um cabeamento auxiliar de energia para alimentação dos Nobreaks / Racks e Ar-Condicionado. Infraestrutura não pode ficar longos períodos parados devido aos sistemas.

# PLANO DE ATAQUE



# IMPACTOS GERADOS

## Térreo



PLANTA BAIXA

## 2 Andar



PLANTA BAIXA

**12 A**

## **Etapas 12 - 12A - MANUTENÇÃO GERAL / SALAS MÉDICOS E TI**

Prazo (Desmontagem) 1 semana


Prazo 15 dias para execução do trabalho.

Prazo (Montagem) 1 semana


Após Reforma, retornar os serviços para o seu local de origem

# Acompanhamento ao final da Etapa 12 - Áreas Concluídas


2 Andar



1 Andar



Térreo



## **Etapa 13 - ANEXO**

MANUTENÇÃO MÉDICA

TRANSPORTE

COPA


ROUPARIA

ALMOXARIFADO

LIMPEZA / TERCEIRIZADA

# PLANO DE ATAQUE

## Térreo



# IMPACTOS GERADOS

## Térreo



## **Etapas 13 - ANEXO**

### **Por sala**

Prazo (Desmontagem) 1 período (manhã ou tarde)

Prazo (Montagem) 1 período (manhã ou tarde)


### **No Módulo**

Prazo 30 dias para execução do trabalho para todas as salas.


Após Reforma, retornar os serviços para o seu local de origem

# Acompanhamento ao final da Etapa 12 - Áreas Concluídas

2 Andar



1 Andar



Térreo

