



# Universidade Estadual de Campinas

Cronograma Físico-financeiro nº09/2017 - R1

DATA BASE - REGIÃO: Campinas/SP (MES:Junho/2020)

Obra: Instalação de SPDA na Divisão de Meio Ambiente  
Orçamento: Instalação de SPDA  
Local: Rua Cinco de Julho - DMA- QUADRA 7

Área: 1.736,89 m²

Data:28/07/2020  
LS(%): 129,34%  
BDI(%): 22,12%

	DESCRIÇÃO	01	02	03	04	05	06	PREÇO TOTAL (R\$)
1.1	Canteiro de Obra	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	100,00%
		4.875,54	3.656,66	3.656,66	3.656,66	3.656,66	4.875,54	24.377,71
1.2	Demolições e retiradas	10,00%	90,00%					100,00%
		552,90	4.976,11	-	-	-	-	5.529,01
2	ESCAVAÇÕES E REATERROS		10,00%	50,00%	40,00%			100,00%
		-	1.947,14	9.735,72	7.788,57	-	-	19.471,43
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%
		-	-	11.746,24	23.492,49	35.238,73	46.984,98	117.462,44
4	RECOMPOSIÇÕES			10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%
		-	-	1.329,28	2.658,55	3.987,83	5.317,11	13.292,77
5	SERVIÇOS FINAIS						100,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	10.983,06	10.983,06
SUBTOTAL GERAL		5.428,44	10.579,91	26.467,89	37.596,27	42.883,22	68.160,68	191.116,42
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,84%	5,54%	13,85%	19,67%	22,44%	35,66%	100,00%
		338,19	659,13	1.648,95	2.342,25	2.671,63	4.246,41	11.906,56
SUBTOTAL GERAL COM ADM.LOCAL		5.766,64	11.239,04	28.116,84	39.938,52	45.554,85	72.407,10	203.022,98
BDI(%)		1.275,58	2.486,08	6.219,45	8.834,40	10.076,73	16.016,45	44.908,68
TOTAL GERAL		7.042,21	13.725,11	34.336,29	48.772,92	55.631,58	88.423,55	247.931,66