

OBRA: Ampliação e Modernização de Infraestrutura do Laboratório de Acessibilidade

UNIDADE: Biblioteca Central Cesar Lattes - BCCL

ENDEREÇO: R. Sérgio Buarque de Holanda, Barão Geraldo, 421 - Unicamp, Campinas - SP

Revisão: R12

Data base: jul/23

Data Emissão: 10/08/2023

Orçamento: Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira - matric. 309393

CREASP 5069626451 / ART 28027230180584449

Bases Públicas

SINAPI - SP

SBC - SP

CPOS - SP

FDE - SP

Enc.Sociais:

B.D.I.:

Cod. CPROJ:

Área:

Duração:

115,26%

22,12%

18BCC010

275,3

6



SINAPI-SP

Acórdão Nº 2622/2013 – TCU

m²

meses

| Cronograma Físico e Financeiro | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% | 75,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| | | 24.679,92 | 18.509,94 | 1.234,00 | 1.234,00 | 1.234,00 | 1.234,00 | 1.234,00 |
| 2 | SERVIÇOS GERAIS | 100,00% | 70,00% | 30,00% | | | | |
| | | 34.696,64 | 24.287,65 | 10.408,99 | | | | |
| 3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% | | 100,00% | | | | |
| | | 17.800,55 | | 17.800,55 | | | | |
| 4 | PISO | 100,00% | | 100,00% | | | | |
| | | 8.668,62 | | 8.668,62 | | | | |
| 5 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 100,00% | | | 50,00% | 50,00% | | |
| | | 82.601,89 | | | 41.300,95 | 41.300,95 | | |
| 6 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 100,00% | | | 100,00% | | | |
| | | 15.598,75 | | | 15.598,75 | | | |
| 7 | DIVISÓRIAS | 100,00% | | | 100,00% | | | |
| | | 7.226,08 | | | 7.226,08 | | | |
| 8 | CAIXILHOS | 100,00% | | | 70,00% | 30,00% | | |
| | | 171.992,81 | | | 120.394,97 | 51.597,84 | | |
| 9 | PINTURA | 100,00% | | | | | | 100,00% |
| | | 22.294,59 | | | | | | 22.294,59 |
| 10 | COBERTURA | 100,00% | 30,00% | 70,00% | | | | |
| | | 38.867,87 | 11.660,36 | 27.207,51 | | | | |
| 11 | SOLEIRAS | 100,00% | | | 100,00% | | | |
| | | 515,01 | | | 515,01 | | | |
| 12 | METAIS SANITÁRIOS | 100,00% | | | | 100,00% | | |
| | | 191,10 | | | | 191,10 | | |
| 13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% | | | | | 100,00% | |
| | | 3.177,74 | | | | | 3.177,74 | |
| 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% | | | | 30,00% | 30,00% | 40,00% |
| | | 55.496,75 | | | | 16.649,03 | 16.649,03 | 22.198,70 |
| 15 | EQUIPAMENTOS | 100,00% | | | | 30,00% | 30,00% | 40,00% |
| | | 23.895,54 | | | | 7.168,66 | 7.168,66 | 9.558,22 |



OBRA: **Ampliação e Modernização de Infraestrutura do Laboratório de Acessibilidade**

UNIDADE: **Biblioteca Central Cesar Lattes - BCCL**

ENDEREÇO: **R. Sérgio Buarque de Holanda, Barão Geraldo, 421 - Unicamp, Campinas - SP**

Bases Públicas

SINAPI - SP

SBC - SP

CPOS - SP

FDE - SP

Enc.Sociais: 115,26%

B.D.I.: 22,12%

SINAPI-SP

Acórdão Nº 2622/2013 – TCU

Revisão: **R12**

Data base: **jul/23**

Data Emissão: **10/08/2023**

Orçamento: **Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira - matric. 309393**

CREASP 5069626451 / ART 28027230180584449

Cod. CPROJ: 18BCC010

Área: 275,3 m²

Duração: 6 meses

| Cronograma Físico e Financeiro | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 16.097,37 | | | | | | 70,00% 11.268,16 | 30,00% 4.829,21 |
| 17 | EQUIPAMENTOS DE T.I. COMUNS E ESPECÍFICOS PARA USO DO DEFICIENTE E DE TECNOLOGIA ASSISTIVA | 0,00% 0,00 | | | | | | | |
| 18 | MOBILIÁRIO | 0,00% 0,00 | | | | | | | |
| 19 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 32.632,80 | 10,40% 3.393,81 | 12,47% 4.069,31 | 35,56% 11.604,22 | 22,55% 7.358,69 | 7,54% 2.460,51 | 11,48% 3.746,24 | |
| Custo MAT e MDO | | | R\$ 57.851,76 | R\$ 69.388,98 | R\$ 197.873,97 | R\$ 125.500,26 | R\$ 41.958,09 | R\$ 63.860,95 | |
| Custo MAT e MDO - Acumulado | | | R\$ 57.851,76 | R\$ 127.240,74 | R\$ 325.114,71 | R\$ 450.614,97 | R\$ 492.573,08 | R\$ 556.434,03 | |
| BDI | | | R\$ 12.796,80 | R\$ 15.348,84 | R\$ 43.769,72 | R\$ 27.760,65 | R\$ 9.281,12 | R\$ 14.126,07 | |
| Total Final Mensal | | | R\$ 70.648,56 | R\$ 84.737,82 | R\$ 241.643,69 | R\$ 153.260,91 | R\$ 51.239,21 | R\$ 77.987,02 | |
| Total Final Acumulado | | | R\$ 70.648,56 | R\$ 155.386,38 | R\$ 397.030,07 | R\$ 550.290,98 | R\$ 601.530,21 | R\$ 679.517,23 | |
| Percentual Mensal | | | 10,40% | 12,47% | 35,56% | 22,55% | 7,54% | 11,48% | |
| Percentual Acumulado | | | 10,40% | 22,87% | 58,43% | 80,98% | 88,52% | 100,00% | |
| Fim do Cronograma | | | | | | | | | |