



DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO - DEPI
COORDENADORIA - GESTÃO TERRITORIAL E OBRAS



EVENTOGRAMA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: DGRH - PRODECAD - COBERTURA , SPDA E ARQUIBANCADA - R01
UNIDADE: DGRH
ENDEREÇO: Rua Carlos Chagas, 301 , QD 39, CEP 13083-878 - UNICAMP - CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
Atualizado pelo INCC-DI para data-base: abril/2025 em 21/05/2025

EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medição no caso de empreitadas por preço global. Decomposição da meta em eventos. É elaborado a partir da planilha orçamentária da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem lógica de execução e que possibilite a aferição do avanço físico da meta (fonte: CEF)

Este documento é o EVENTOGRAMA DA OBRA, foi desenvolvido com base no Art. 46 § 9º da Lei 14133/2021, que determina que as medições de pagamento devem ser feitas através de Etapas.

"§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estão numerados por números sequenciais, e cada evento foi dividido em etapas enumerados por letras. Este Eventograma não substitui nenhum outro documento, apenas deixa claro a forma que serão efetuadas as medições para pagamento.

Com isso a medição de pagamento será realizada quando a Etapa de um evento for concluída. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-estabelecida neste eventograma, conforme definido na linha abaixo da descrição de cada evento/ etapa, na coluna "Nome da tarefa". Esta porcentagem deverá ser seguida, e em nenhuma hipótese poderá ser alterada.

A contratada DEVERÁ concluir cada etapa no mês para poder ser feita a medição daquele serviço. Etapas não concluídas NÃO SERÃO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada para a execução da obra se planejar para entregar as etapas concluídas em tempo de serem realizadas as medições mensais.

Evento/Etapa	Descrição da tarefa	R\$ TOTAL	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9
1	SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES										
1/A	SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES	R\$ 18.182,28		100%							
Serão medidos:	100% dos itens 1.1 a 1.8			R\$ 18.182,28							
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO										
2/A	Instalação permanentes do Canteiro de Obras	R\$ 24.986,57	100%								
Serão medidos:	100% dos itens 2.1 + 100% dos itens 2.3 a 2.7		R\$ 24.986,57								
2/B	Acomodações do Canteiro de obras	R\$ 16.984,08	12%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
Serão medidos:	100% do item 2.2		R\$ 2.038,09	R\$ 1.868,25	R\$ 1.868,25	R\$ 1.868,25	R\$ 1.868,25	R\$ 1.868,25	R\$ 1.868,25	R\$ 1.868,25	R\$ 1.868,25
#REF!	INFRAESTRUTURA										
3/A	Estaqueamento	R\$ 42.657,25		100%							
Serão medidos:	100% dos itens 3.6 e 3.7			R\$ 42.657,25							
3/B	Escavação e escoramento	R\$ 15.521,87			100%						
Serão medidos:	100% dos itens 3.1 a 3.5				R\$ 15.521,87						
3/C	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	R\$ 4.611,00			100%						
Serão medidos:	100% do item 3.8				R\$ 4.611,00						
3/D	Fôrma, aço e concreto em fundação	R\$ 52.957,34			100%						
Serão medidos:	90% do item 3.9 + 100% dos itens 3.11 a 3.14				R\$ 52.957,34						
4	SUPERESTRUTURA										
4/A	Fôrma, aço e concreto em superestrutura	R\$ 30.527,31				100%					
Serão medidos:	85% do item 4.2 + 90% do item 4.4 a 4.6 e 100% do item 4.7					R\$ 30.527,31					
4/B	Cesta de Basquete	R\$ 2.519,00						100%			
	15% do item 4.2 + 10% do item 4.4 a 4.6 e 100% do item 4.3							R\$ 2.519,00			
5	ARQUIBANCADA										
5/A	Alvenaria estrutural e laje de assento	R\$ 23.771,67				100%					
Serão medidos:	10% do item 3.9 + 100% do item 3.10 + 100% dos itens 5.1 a 5.5					R\$ 23.771,67					
6	COBERTURA										
6/A	Estrutura metálica	R\$ 256.603,20					100%				
Serão medidos:	100% do item 4.1						R\$ 256.603,20				
6/B	Coertura (telhamento e calhas)	R\$ 98.126,56						100%			

Serão medidos:	100 % dos itens 6.1 a 6.6 + item 8.6									R\$	98.126,56										
7	REVESTIMENTOS																				
7/A	Piso de concreto desempenado	R\$	31.813,00									100%									
Serão medidos:	100% do item 7.1 e 7.5											R\$	31.813,00								
7/B	Chapisco e massa única	R\$	11.199,01						100%												
Serão medidos:	100% dos itens 7.3 e 7.4								R\$	11.199,01											
7/C	Impermeabilização	R\$	7.726,80									100%									
Serão medidos:	100% do item 7.2											R\$	7.726,80								
8	PINTURA																				
8/A	Pintura epoxi da quadra	R\$	32.914,99										100%								
Serão medidos:	100% do item 8.2												R\$	32.914,99							
8/B	Pintura Latex, Pintura epoxi Arquibancada e Pintura verniz concreto aparente	R\$	19.132,97										100%								
Serão medidos:	100% dos itens 8.1, 8.3 e 8.5												R\$	19.132,97							
8/C	Pintura epoxi do piso externo	R\$	27.260,47										100%								
Serão medidos:	100% do item 8.4												R\$	27.260,47							
9	SERRALHERIA																				
9/A	Brise	R\$	114.217,09						100%												
Serão medidos:	100% do item 9.1								R\$	114.217,09											
9/B	Demais itens de serviços de Serralheria	R\$	18.305,66										100%								
Serão medidos:	100% dos itens 9.2 a 9.5												R\$	18.305,66							
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS																				
10/A	Instalações hidráulicas	R\$	19.625,67										100%								
Serão medidos:	100% dos itens 10.1 a 10.8												R\$	19.625,67							
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																				
11/A	Instalações Elétricas	R\$	25.085,02									100%									
Serão medidos:	100% dos itens 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4											R\$	25.085,02								
11/B	SPDA	R\$	17.128,48									100%									
Serão medidos:	100% do item 11.5											R\$	17.128,48								
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																				
12/A	Serviços complementares	R\$	14.128,74											100%							
Serão medidos:	100% do item 12													R\$ 14.128,74							
		R\$	925.986,02	R\$	27.024,66	R\$	62.707,78	R\$	74.958,45	R\$	56.167,22	R\$	383.887,55	R\$	102.513,81	R\$	83.621,55	R\$	119.108,01	R\$	15.996,99
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (6,23%)	R\$	57.688,93	R\$	1.683,64	R\$	3.906,69	R\$	4.669,91	R\$	3.499,22	R\$	23.916,19	R\$	6.386,61	R\$	5.209,62	R\$	7.420,43	R\$	996,61
	BDI (22,12%)	R\$	217.588,90	R\$	6.350,28	R\$	14.735,12	R\$	17.613,79	R\$	13.198,22	R\$	90.206,19	R\$	24.088,77	R\$	19.649,46	R\$	27.988,09	R\$	3.758,98
	TOTAL	R\$	1.201.263,85	R\$	35.058,57	R\$	81.349,59	R\$	97.242,16	R\$	72.864,66	R\$	498.009,93	R\$	132.989,19	R\$	108.480,63	R\$	154.516,53	R\$	20.752,59
	TOTAL ACUMULADO			R\$	35.058,57	R\$	116.408,17	R\$	213.650,33	R\$	286.514,98	R\$	784.524,91	R\$	917.514,11	R\$	1.025.994,73	R\$	1.180.511,26	R\$	1.201.263,85
	ATUALIZAÇÃO PELO INCC-DI		R\$ 1.262.606,42		R\$ 36.848,84		R\$ 85.503,71		R\$ 102.207,83		R\$ 76.585,49		R\$ 523.440,82		R\$ 139.780,29		R\$ 114.020,19		R\$ 162.406,92		R\$ 21.812,32
	% MENSAL				2,92%		6,77%		8,09%		6,07%		41,46%		11,07%		9,03%		12,86%		1,73%
	% ACUMULADO				2,92%		9,69%		17,79%		23,85%		65,31%		76,38%		85,41%		98,27%		100,00%

Atualizado pelo INCC-DI

Julho/2024 (I0) = 1126,916

Abril/2025 (I1)= 1184,462

Preço total final da obra atualizado pelo INCC-DI R\$ 1.262.606,42