



## UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REITORIA/ CEL/ Construção do Núcleo de Acessibilidade e Sanitários da Escada.

BDI (%): 22,12%

LS (%): 129,34%

Data-base: Dezembro/2020

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10 ATÉ 21	TOTAL
ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS												VALOR (R\$)
1.0	NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO CEL	675.852,05											-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES	13.131,77	100,00%										1,00
1.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	41.166,71	62,40%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%		1,00
1.3	INFRA-ESTRUTURA	55.281,27	40,00%	60,00%									1,00
1.4	SUPERESTRUTURA	110.991,37		50,00%	50,00%								1,00
1.5	ALVENARIA E FECHAMENTO	23.663,06			60,00%	40,00%							1,00
1.6	COBERTURA	14.615,82			50,00%	50,00%							1,00
1.7	FORRO	8.804,92			50,00%	50,00%							1,00
1.8	PISOS	44.467,80			50,00%	50,00%							1,00
1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO	7.718,75		50,00%	50,00%								1,00
1.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	21.871,81			30,00%	70,00%							1,00
1.11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	29.493,68				100,00%							1,00
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	54.331,47			30,00%	70,00%							1,00
1.13	PINTURA	21.616,57				100,00%							1,00
1.14	REVESTIMENTO	42.436,97				100,00%							1,00
1.15	CAIXILHOS	78.404,50			40,00%	60,00%							1,00
1.16.1	ELEVADOR	82.725,00									100,00%		1,00
1.16.2	MANUTENCAO INTEGRAL PARA ELEVADOR 3 PARADAS	16.512,48										100,00%	1,00
1.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.618,09				100,00%							1,00
2.0	CEL - REFORMA DOS SANITÁRIOS DA ESCADA	99.883,96											-
2.1	SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES	6.480,39					50,00%		50,00%				1,00
2.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	6.446,32					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			1,00
2.3	ALVENARIA, FECHAMENTO E DIVISÓRIA	17.694,65					30,00%	20,00%	30,00%	20,00%			1,00
2.4	REVESTIMENTO	16.846,83						50,00%		50,00%			1,00
2.5	PISOS	6.494,68						50,00%		50,00%			1,00
2.6	FORRO	895,41						50,00%		50,00%			1,00
2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO	848,01						50,00%		50,00%			1,00
2.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.361,24						50,00%		50,00%			1,00
2.9	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	15.649,38						50,00%		50,00%			1,00
2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.105,63						50,00%		50,00%			1,00
2.11	PINTURA	2.929,68						50,00%		50,00%			1,00
2.12	CAIXILHOS	4.816,25						50,00%		50,00%			1,00
2.13	VIDROS	269,70						50,00%		50,00%			1,00
2.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.045,81						20,00%		80,00%			1,00
	SUB-TOTAL	775.736,01											
	SUB-TOTAL	R\$	775.736,01	60.932,30	94.458,66	163.654,79	247.894,64	12.095,00	39.602,91	12.095,00	43.830,39	84.659,84	775.736,01
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % )	R\$	48.328,35	3.796,08	5.884,77	10.195,69	15.443,84	753,52	2.467,26	753,52	2.730,63	5.274,31	48.328,35
	BDI ( 22,12 % )	R\$	182.283,04	14.317,92	22.195,97	38.455,73	58.250,47	2.842,09	9.305,92	2.842,09	10.299,30	19.893,43	182.283,04
	T O T A L	R\$	1.006.347,41	79.046,31	122.539,40	212.306,21	321.588,95	15.690,61	51.376,09	15.690,61	56.860,32	109.827,58	1.006.347,41