



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - R3

OBRA: FE – Anexo 3 – Reforma para EaD

Data-base: dezembro/2020

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
<b>IMPLANTAÇÃO</b>							
1	SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES	7.359,32	100,00%				7.359,32
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	30.782,72	100,00%				30.782,72
3	ALVENARIA, DIVISÓRIA E FECHAMENTO	20.689,43	35,00%	65,00%			20.689,43
4	FORRO	17.220,56		50,00%	50,00%		17.220,56
5	PISOS	106.258,76			50,00%	50,00%	106.258,76
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.884,24		45,00%	55,00%		1.884,24
7	METAIS E ACESSÓRIOS	2.616,05				100,00%	2.616,05
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	254.684,46		40,00%	30,00%	30,00%	254.684,46
9	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	131.095,91		40,00%	60,00%		131.095,91
10	PINTURA	17.321,87			35,00%	65,00%	17.321,87
11	REVESTIMENTO	3.086,60			50,00%	50,00%	3.086,60
12	CAIXILHOS	20.526,83				100,00%	20.526,83
13	VIDROS	808,41				100,00%	808,41
14	SERRALHERIA	4.323,77				100,00%	4.323,77
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15.432,51				100,00%	15.432,51
	<b>TOTAL</b>	<b>634.091,45</b>					

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>634.091,45</b>	<b>45.383,34</b>	<b>177.218,47</b>	<b>225.444,83</b>	<b>186.044,80</b>	<b>634.091,45</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % )</b>	<b>R\$</b>	<b>39.503,90</b>	<b>2.827,38</b>	<b>11.040,71</b>	<b>14.045,21</b>	<b>11.590,59</b>	<b>39.503,90</b>
<b>BDI ( 22,12 % )</b>	<b>R\$</b>	<b>148.999,29</b>	<b>10.664,21</b>	<b>41.642,93</b>	<b>52.975,20</b>	<b>43.716,95</b>	<b>148.999,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>822.594,64</b>	<b>58.874,94</b>	<b>229.902,11</b>	<b>292.465,25</b>	<b>241.352,34</b>	<b>822.594,64</b>