

Campinas, 04 de novembro de 2022.

Prédio: INSTITUTO DE QUÍMICA – IQ

Objeto: Construção de Acessibilidade Bloco E e H e Sanitários Escada Bloco E


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Após visita técnica no local supracitado, segue relatório fotográfico apontando as interferências identificadas, plantas e estruturas a serem removidas, bem como demais situações pertinentes para completa orçamentação do objeto.



Prever:

- Rebaixamento das 3 caixas para utilização do espaço durante a obra.
- Recomposição delas ao final da obra.
- 3 Placa metálicas sobre a tampa para suportar trânsito de veículos pesados durante a obra.







Remover o conjunto de mesa e colocar novamente ao final da obra.





Colocar proteção metálica no pé de ipê amarelo durante a obra.








Colocar proteção metálica nas 2 patas de elefante durante a obra.
























13,20 m de divisória do tipo naval, H = 2,95m, com 2 portas.

Remoção da luminária para colocação da divisória; coloca-la novamente pós obra.

